

**ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY****Název stavby: Stodola Třebušín**

<b>datum:</b>	<b>typ jednání:</b>	<b>místo:</b>	<b>zapsal:</b>	<b>21</b>
<b>9.11.2020</b>	<b>KONTROLNÍ DEN STAVBY</b>	<b>Stavba: Stodola Třebušín</b>	<b>J. Semotán</b>	

<b>firma:</b>	<b>funkce v projektu:</b>	<b>zástupce:</b>	<b>přít.:</b>	<b>zaslat:</b>	<b>Kontakt:</b>
OBJ	Zástupce investora	Dana Legnerová	X	X	<a href="mailto:starosta@trebusin.cz">starosta@trebusin.cz</a> 734 674 109
OBJ	Zástupce investora	Tomáš Brabec	X	X	<a href="mailto:brabec@trebusin.cz">brabec@trebusin.cz</a> 774 124 359
OBJ	Zástupce investora	Miroslav Navrátil		X	<a href="mailto:mistostarosta@trebusin.cz">mistostarosta@trebusin.cz</a> 731 546 113
	Odpovědný projektant	Roman Pelech		X	<a href="mailto:projekty.pelech@gmail.com">projekty.pelech@gmail.com</a> 603 165 040
Project Management Service (PMS)	PM, TDO	Jan Semotán	X	X	<a href="mailto:semotan@pmservice.cz">semotan@pmservice.cz</a> 602 690 321
Project Management Service (PMS)	Technický dozor stavebníka	Radek Janoušek		X	<a href="mailto:janousek@pmservice.cz">janousek@pmservice.cz</a> 257 275 470, 602 368 150
GD	Vedoucí projektu	Janda		X	<a href="mailto:janda@raeder-falge.cz">janda@raeder-falge.cz</a> 702 290 088
GD	Stavbyvedoucí	Maršík	X	X	<a href="mailto:marsik@raeder-falge.cz">marsik@raeder-falge.cz</a> 702 207 044
GD	Stavbyvedoucí	Augusta	X		<a href="mailto:augusta@raeder-falge.cz">augusta@raeder-falge.cz</a> 725725421
TP, Arch	Architekt	Pavel Kopecký	X	X	<a href="mailto:pavel@formace.cz">pavel@formace.cz</a> 777 237 606
KBOZP	KBOZP	Vítězslav Dejl		X	<a href="mailto:v.dejl@seznam.cz">v.dejl@seznam.cz</a>

**LEGENDA :**Číslování úkolů: **1.3**

- 1. – pořadí zápisu
- 8. – číslo bodu zápisu

- text **TUČNĚ** značí nový úkol nebo rozšíření předchozího textu na aktuálním kontrolním dni
- *kurzivou text znamená již neaktuální část zápisu*

# Stodola Třebušín

1. POSTUP PRACÍ, PŘIPOMÍNKY, INFORMACE				
Pozice	Předmět	Zajistí	Termín	Poznámka
1.1	<b>Termín následujícího KD: V 9:00h dne 16.11.2020</b>			
	SO-01 – hlavní budova (stodola) SO-02 – přístavba SO-03 – kotelna SO-04 – opěrná zedď, venkovní schodiště SO-05 – přístřešek, venkovní sklad, odpady SO-06 – oplocení SO-07 – zpevněné plochy			
	<b>SO-01 – hlavní budova (stodola)</b>			
1.8	<p>OBJ s TDO požaduje po GD zajistit postup realizace díla s prioritou posouzení stávajícího krovu hlavního stavebního objektu a stanovení jeho renovace formou detailního HMG</p> <p>GD aktuálně jedná se statikem a mykologem o prohlídce krovu v místě stavby. GD zajistí vypracování odborných posudků. TDO s OBJ apelují na GD o vypracování posudků, pokud možno bezodkladně. GD dnes informoval na KD o prohlídce krovu statikem dnes ve cca 14/30 hod. Následně GD o stavu krovu bude informovat HIP, OBJ s TDO na základě vypracovaného statického posouzení. GD dnes informoval na KD o provedené prohlídce statikem, který aktuálně vypracovává zprávu se statickým posouzením.</p> <p>GD Požaduje nejprve odsouhlasení předloženého ZL a na jeho základě případně předloží statické posouzení. TDO s tímto postojem GD důrazně nesouhlasí a žádá GD o bezodkladné vydání statického posouzení krovu v souladu s pokynem v platné PD. TDO s OBJ se k předloženému ZL vyjádří písemně.</p> <p>Vyjádření k ZL ze strany TDO s OBJ trvá</p> <p>GD dnes informoval na KD o nezajištění statického posouzení a dále o rozsahu prací, které GD provede na úpravě krovu, a to výhradně s platným rozpočtem GD tj. demontáž krytiny a demontáž cca 1/5 krovu. TDO žádá HIP o písemné zadání jednoznačného rozsahu prací z platné PD GD a to bezodkladně. TDO žádá OBJ o vypracování CN na zajištění statického posudku krovu a to pokud možno bezodkladně a to v součinnosti s HIP. TDO důrazně upozorňuje GD na platná ustanovení v SOD, která uvádí, že VV nemusí obsahovat veškeré položky potřebné pro realizaci díla. OBJ avizoval vydání statického posouzení v tomto týdnu s p předpokladem vydání statického posouzení k 1.7.2020</p> <p>TDO urguje HIP o splnění požadavku a vydání jednoznačného rozsahu prací GD na krovu a střešním plášti a to bezodkladně. &gt; <b>HIP stanovisko zaslal na email</b></p> <p>GD dnes na KD avizoval svůj požadavek na upřesnění PD s ohledem na budoucí vyjádření statika, Požadavek</p>	OBJ, TDO, GD	<p>Do: 1.6.2020</p> <p>Do: 1.7.2020</p>	



## Stodola Třebušín

	Zasláno, u objektu S001 OBJ s GD rozhodně o typu krytiny následně po odevzdání revize krovu Ing. Veverkou s ohledem na zastižené skutečné deformace obj. S001.			
14.05	<p>PM požaduje po GD předložit k posouzení ZL variantního dodání pálené krytiny s povrchovou úpravou „engoba matná“ a to min. čtrnáct dnů před zajištěním nákupu krytiny k posouzení OBJ.</p> <p>GD zašle návrh ZL do konce týdne.</p> <p>PM urguje po GD předložení CN na varietní dodávku pálené krytiny.</p> <p>GD předloží CN OBJ formou ucelených nabídek na realizaci krovů.</p> <p>PM s OBJ upřesnil rozsah na CN pouze změny provedení krovu.</p> <p>PM aktuálně písemně zaslal upřesňující požadavky na provedení krovu a navazujících kcí GD a čeká na reakci GD.</p> <p>Aktuálně zpracovává na základě poskytnutého zaměření GD Ing. Veverka.</p> <p><b>Ing. Veverka vydá ke kontrole revizi PD krovu 10.11.2020</b></p>	<p>PM, GD, OBJ, TP</p> <p>GD</p>	<p>Do: Bezodkladně</p> <p>11.9.2020 Nt: 25.9.2020</p>	
15.3	<p>GD dnes upozornil účastníky KD na nutnost vyřešit odvod spodní vody ze sklepa, kde ji GD aktuálně zastihl. PM seznámil účastníky KD o možném technickém řešení pomocí systému provětrávané podlahy systémem Iglu a systému trvalých drenáží. Bod bude dále projednáván. PM do vyřešení trvalých drenáží požaduje po GD nerealizovat schodiště mezi SO 01 a opěrnou stěnou.</p> <p>Trvá</p> <p>TP dnes GD zaurgoval o návrh rozsahu trvalého drenážního systému z pohledu odbornosti GD, který TP zohlední a nechá zpracovat do připravované změnové PD trvalých drenáží. GD podklad TP zašle dnes. GD následně finální zadání projedná s projektantem Pelech do 21.9. s předpokladem vydání PD ke kontrole do 25.9.2020</p> <p>GD požadované zaslal, aktuálně v projednávání s projektantem. Následně bud PM informovat GD o vydání revize PD.</p> <p>Trvá, termín bude upřesněn na základě stanoviska projektanta k uskutečněné projekční koordináční schůzce ze dne 1.10.2020.</p> <p>Předpokládaný termín vydání PD ke kontrole je 19.10.2020.</p> <p>PM čeká na stanovisko projektanta k termínu vydání PD drenáží.</p> <p>Trvá</p>	<p>OBJ, TP, PM, GD</p> <p>GD TP Projektant</p>	<p>Do: 14.9.2020 Do: 25.9.2020</p>	
16.4	<p>PM vydává pokyn GD k sejmutí veškerých typových profilací na fasádách a štítech obj. S0-01 a tím zabezpečit možnost obnovení těchto profilací při obnově fasád. GD za tímto účelem vyrobí sádrové odlitky profilů a vhodné plechové šablony. GD současně provede podrobnou průkaznou fotodokumentaci Všech profilací.</p> <p>Trvá, dále OBJ požaduje po GD zajistit k projednání návrh ZL za provedení ŽB věnců a vyzdění nových štítů</p>	<p>PM, GD, OBJ, TP</p> <p>GD</p>	<p>Do: 25.9.2020</p>	

## Stodola Třebušín

	<p>ze systému Porotherm tl. 250 mm. Trvá Trvá GD zašle návrh CN do středy 6.11.2020 GD dnes na KD předložil návrh cenové rozpočtu odbourání a znozrealizování štítů včetně provedení ŽB věnce k posouzení OBJ s PM. PM požaduje po GD zaslat cenový návrh elektronicky Všem účastníkům z KD dnes na Email.</p>		<p>Do: 6.11.2020</p>	
17.1	<p>OBJ s PM požadují po GD vypracovat ZL změnu zdíciho systému Ytong na systém Porotherm u obj. SO 01. a to zdivo tepelně izolované a neizolované. <b>Bod vypuštěn</b>, Aktuálně projektant vypracovává změnovou PD včetně zadání technického provedení. OBJ požaduje po GD provést cenové porovnání zdíciho systému Ytong X Porotherm. A to z důvodu dopadů do finální ceny OBJ. OBJ vydá cenový návrh do 6.11.2020 GD zadání dopracovává a zešle jej účastníkům z KD dnes k posouzení na Email</p>	GD, PM, PM	<p>Do: 5.10.2020</p> <p>Do: 14.10.2020 Do: 6.11.2020</p>	
18.1	<p>PM prověří u statika Nováka provedení alternativního provedení věnce u západního štítu SO01. Zadáno Trvá Projednáno aktuálně Novák vypracovává stanovisko</p>	PM	<p>Do: KD</p>	
	<b>SO-02 – přístavba</b>			
6.3	<p>GD požaduje po HIP upřesnit Veškeré požadavky na únosnost základových spár. TDO požaduje požadavky na únosnosti spár doplnit bezodkladně. GD žádá HIP o vydání revize PD základových konstrukcí. Revize základů SO02 předána, stanovení požadavků na únosnost Trvá. GD zašle připomínky k předanému výkazu výměr TDO s OBJ, TDO žádá o zaslání kvantifikace výpočtu výkazu v. výměr. GD požaduje upřesnit nejasné položky předaného výkazu výměr, které předal dnes na KD TP k vyjádření. PM s TP se k požadavku GD následně vyjádří s předpokladem upřesnění položek VV, nebo PD panem Pelechem. OBJ apeluje na GD k urychlení vyjádření GD u předávaných podkladů k realizaci díla. Bude projednáno, dnes po KD v místě stavby. PM tímto vydává pokyn k realizaci základů bez provádění systémového bednění přímo do provedené rýhy v terénu, v případě nesoudržných zemin GD provede „plombování“ betonem, nebo ztracené bednění &gt; realizovat se bude vždy levnější řešení. OBJ případně prokazatelné vícenáklady uhradí (nadspotřeba betonu. Upřesnění třídy betonu provede statik Novák dnes). Ing. Novák upřesnil třídu betonu C16/20, dále potvrdil provádění základů přímo do vykopané rýhy. Styk základů SO 02 a stávajících základů SO 01 bude projekčně upřesněn do 19.8.2020 Statické upřesnění vydáno pokynem k realizaci dne 20 a 21.8.2020. GD dnes informoval na KD o provádění vlastních dodatečných opatření odvodnění provedených výkopů základů zajišťující ochranu</p>	HIP,GD, TDO	<p>Do: Bezodkladně</p> <p>Do: 19.8.2020</p>	
		Statik Novák		

## Stodola Třebušín

	<p>základových spár, v místě již degradované základové spáry vlivem promáčení od deště GD provede výměnu zemin v dotčených místech se sníženou únosností (vlivem rozmočení). PM požaduje po GD v souladu s vydaným pokynem PM aby základové spáry před betonáží přebíral GD statik Novák.</p> <p>PM požaduje po GD provést zápis do SD statikem Novákem o kontrole a odsouhlasení + přejímce základových spár.</p> <p>PM upozornil důrazně GD na nevhodný stavební postup a nutnost zajistit ochranu základových spár viz. bod z KD č. 14.2. 14.3. PM požaduje po GD zajistit okamžité vyčerpání vody a případnou sanaci rozmočeného podloží po projednání GD se statikem Novákem.</p> <p><b>PM dnes důrazně upozornil GD na nesplnění pokynu PM o nutnosti převzetí základových spár a to zejména objektu SO 02 statikem Novákem, nebo geologem, případně geotechnikem či PM.</b></p> <p>GD dokončil práce na základových konstrukcích krom pasu přiléhajícímu k obj. SO 01, kde provádí GD v souladu s pokynem statika podbetonování základu SO 01. Předpoklad dokončení je do konce 09/2020. PM požaduje, aby GD zajistil zápis statika do SD s upřesněním provádění základů a to do 25.9.2020  <b>PM urguje GD o zapsání stanoviska statika do SD.</b></p> <p>Trvá  Trvá  Trvá  Trvá</p>			
21.1	<p>PM dnes na základě upřesnění střešní krytiny ze strany GD vydává pokyn k odsouhlasení návrhu GD na vhodnou krytinu: typ Samba 11 engoba červená.</p>			
	<p><b>SO-03 – kotelna</b></p>			
8.2	<p>Na základě rozhodnutí OBJ o nerealizaci SO03 je s okamžitou platností pozastavena realizace ZTI, ÚT na všech stavebních objektech do odvolání. OBJ aktuálně zajistí zpracování revize PD ZTI ÚT, kterou po jejím vypracování a odsouhlasení předá GD k přípravě ZL. Dnes na KD projednán dotaz GD ohledně provádění ZTI kanalizace (ležaté) u objektu SO02 TP požadavek GD ovaří a předá PM, který vydá pokyn Emailem GD v kopii na účastníky z KD.</p> <p>PM vydá v tomto týdnu na základě projednání s TP. Aktuálně v řešení. Bez dopadu na provedení kanalizace pod SO 02.</p> <p>Aktuálně v projednávání, TZB instalace pod objektem SO 02 beze změn. PM informoval GD o projednávání drobných změnách v objektu. Termín vydání finálních změn a s tím spojený dopad do TZB bude upřesněn.</p> <p>Trvá  PM předpokládá vydání změnové PD s předpokladem do konce 09/2020.  PM ověří termín vydání změnové PD části TZB.  Trvá, termín bude upřesněn na základě stanoviska projektanta k uskutečněné projekční koordináční schůzce ze dne 1.10.2020.</p>	<p>GD, OBJ,  TDO</p> <p>PM</p> <p>Pelech</p>	<p>Ihned</p> <p>Do:  Termín bude upřesněn</p> <p>Do:  09/2020</p>	

## Stodola Třebušín

	<p>PD TZB bude odevzdána následně po dokončení úprav PD stavební části s předpokladem konec 10/2020. Část elektro bude projednána dnes po KD. Trvá, PM ověřit předpokládaný termín vydání PD topení.</p> <p>Termín bude upřesněn následně po vydání revize PD stavební části.</p>			
	<p><b>SO-04 – opěrná zeď, venkovní schodiště</b></p>			
15.4	<p>OBJ s PM upozorňují GD na nekvalitu provedení díla opěrné stěny, a to na nedodržení rovinnosti. PM požaduje po GD navrhnout řešení tohoto nepřijatelného stavu.</p> <p>Trvá, GD navrhuje jako kompenzaci dodat pálenou krytinu v provedení engoba matná. PM se k návrhu vyjádří.</p> <p><u>PM návrh GD akceptuje a souhlasí s ním.</u></p> <p>GD se nad rozsahem zamyslí a upřesní jej.</p> <p>GD své finální stanovisko poskytne v tomto týdnu.</p> <p>Trvá</p> <p>GD zašle návrh krytiny do 6.11.2020 OBJ s PM</p> <p><b>GD návrh zaslal, bod vypuštěn</b></p>	<p>PM, GD, OBJ, TP</p> <p>GD</p>	<p>Do: 11.9.2020</p>	
	<p><b>SO-05</b></p>			
19.1	<p>GD dnes na KD požádal PM o upřednostnění vydání části elektro a části užitkové vody (vodárna-měnič 400V).</p> <p>PM požaduje po GD zaslat do emailu účastníků z KD seznam Všechných projekčních požadavků, které jsou z hlediska realizace díla na „kritické cestě“.</p> <p>PM předal GD elektronicky finální PD SO05 stavební části a hydroizolací. PM se k PD vyjádří a případně vznesl písemně své upřesňující dotazy k PD.</p> <p>GD se k PD vyjádřil a zaslal své otázky na Email. Dnes projednány podmínky GD na KD, PM je projedná s panem Pelechem.</p>	<p>PM, GD, TP, OBJ</p>	<p>Do: 14.10.2020</p>	
13.1	<p>GD vznesl dotaz ohledně materiálu použitého na základy SO 05 &gt; PM požaduje dotaz zaslat písemně statikovi Novákovi v kopii na PM za účelem vydání stanoviska statika.</p> <p>GD problematika projednal se statikem Novákem, který se vyjádří do SD.</p> <p>Trvá</p> <p>PM urguje GD k zajištění stanoviska statika Nováka do SD.</p> <p>Trvá, PM důrazně urguje GD o zajištění stanoviska.</p> <p>Trvá</p> <p>Trvá</p> <p>Trvá</p> <p>Trvá</p> <p>trvá</p>	<p>PM, GD, Statik Novák</p> <p>GD</p>	<p>Do: bezodkladně</p>	
14.1	<p>GD dnes informoval na KD PM s OBJ o požadavku na dodávku lícových cihel. PM požaduje po GD kvantifikovat počet cihel.</p> <p>GD požaduje upřesnit po OBJ rozsah reálného pohledového zdiva za účelem kvantifikace počtu cihel.</p> <p>TP vydá GD za tímto účelem schéma typů provedení vyzdívek. TP dnes upozornil na KD o požadavku na</p>	<p>PM, GD, OBJ, TP</p> <p>TP</p>	<p>Do: Týdne PM termín upřesní.</p> <p>Do: 11.9.2020</p>	

## Stodola Třebušín

	<p>změnu rozměru dveří pro budoucí popelnice z šíře 800 mm na 900 - 1000 mm. Finální šíře dveří bude součástí projekčního schématu. OBJ upozorňuje GD na dodací lhůtu u cihel na cca až 6 týdnů.</p> <p>OBJ upřesnil GD dodávku cca 15 palet cihel pro režné zdivo v tomto týdnu. Dnes na KD OBJ, TP, PM projednal s GD Veškeré požadované změny obj. SO 05. TP zajistí zpracování změnovou PD SO 05 do konce 09/2020. OBJ dodávku cihel zajistil v rozsahu 36 palet á 250 Ks cihel, aktuálně se revize PD k SO 05 vypracovává, PM ověří termín vydání revize této PD.</p> <p>Trvá, termín bude upřesněn na základě stanoviska projektanta k uskutečněné projekční koordináční schůzce ze dne 1.10.2020.</p> <p><b>Předpokládaný termín vydání PD je 12.10.2020. PM PD předal GD k vyjádření. Do 6.11.2020</b></p> <p><b>Bod dále sledován v bodu 19.1 z KD, bod vypuštěn.</b></p>	TP	<p>Do: 09/2020</p> <p>Do: 6.11.2020</p>	
15.1	<p>Na základě rozhodnutí OBJ vydává PM pokyn GD k provedení změny skladby podlah SO 05. Nová skladba bude tvořena nově:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70 mm Dlažba z cihel pálených alternativně betonových, spára u cihel šíře 20 mm</li> <li>- 30 mm MVC maltové lože</li> <li>- Betonová deska C20/25 se sítí KARI 150X150X8 u horního povrchu s krytím 20 mm od horního povrchu s přesahem ok min. 150mm</li> <li>- Separeční PE folie 0,25 mm s přesahem 0,5 m</li> <li>- 200 hutněný štěrk frakce 16-32 mm</li> <li>- Zhutněná základová spára (pláň altern. Násyp)</li> </ul> <p>PM požaduje po GD připravit k tomuto pokynu návrh změnového listu.</p> <p>Dne 7.9.2020 PM vydal změnový pokyn: Betonová deska provedena dle definice v platné PD tj. síť KARI u dolního a horního povrchu. Výšková úroveň betonové desky snížena o -100mm.</p> <p>GD předloží návrh ZL ne celkovou změnu SO 05. Dnes ujednáno na KD:</p> <p>GD předloží ZL k SO 05 na Veškeré změny SO 05 po předání ucelené změnové PD SO 05.</p> <p>Trvá</p> <p>PD byla předána, PM požaduje po GD vypracovat kompletní ZL k SO05. V nejzazším termínu do 13.11.2020</p> <p><b>Dnes na KD GD předložil návrh ZL pro změnu SO05 k posouzení OBJ s PM. PM požaduje po GD návrh ZL zaslat na Email.</b></p>	PM, GD, OBJ, TP	<p>Do: 13.11.2020</p>	Info.
16.2	<p>PM požaduje po GD před zahájením prací předložit k posouzení a následnému odsouhlasení Všechny typové detaily dílenská dokumentace zhotovitele včetně kotevních prvků a části TZB, Elektro pro realizaci pohledového režného zdiva aktuálně obj SO 05 Následně po odsouhlasení DPD pohledového zdiva je nutné vyvzorkovat rukodělné a technické provedení OBJ, TP, PM, TDO.</p> <p>TP zajistí návrh DPD, kterou následně po projednání GD přijme za svou a případně ji rozpracuje.</p> <p>Trvá</p>	GD	<p>Do: 25.9.2020</p>	



## Stodola Třebušín

	<p>TP vydá elektronicky dnes.          OBJ se k podkladu TP vyjádří do 6.11.2020          PM s OBJ požaduje po GD provést vzorek pohledového zdiva např. v neexponované části u budoucího schodiště alternativně u oplocení. Spára bude provedena tl. 12 mm vždy do líce zdiva bez propadnutí od roviny zdiva. Zdivo je nutné ihned povrchově finalizovat a čistit.          GD zrealizoval vzorek provedení pohledového zdiva, který dnes prezentoval na KD.  <b>Provedení vyzdívky včetně spárování účastníky z KD odsouhlaseno jako „etalon“.</b> Za PM s OBJ je pouze nutné Veškeré dělení cihel provádět vhodným řezem s maximálním využitím „poškozených“ cihel.</p>			
21.2	<p>PM dnes na základě upřesnění střešní krytiny ze strany GD vydává pokyn k odsouhlasení návrhu GD na vhodnou krytinu: typ Samba 11 engoba červená.</p>			
	<p><b>OSTATNÍ</b></p>			
14.4	<p>PM požaduje opakovaně po GD aby před provedením základových kcí u všech stavebních objektů Vždy řádně vyzval a přizval na posouzení základové spáry statika Nováka. V případě nutnosti na požadavek statika GD přizve k posouzení geologa, nebo geotechnika.          V souladu s již vydaným pokynem PM.          Trvá          PM požaduje zajistit zápis statika Nováka do SD k dílčím přejímkám ( alternativně geologa). Do 25.9.2020          Úkol nesplněn, PM důrazně urguje GD o splnění požadavku.          Trvá          Trvá          Trvá</p>	<p>PM, GD, OBJ, TP,  GD</p>	<p>Do: Bezodkladně  Do: 25.9.2020</p>	
16.3	<p>PM požaduje po GD provést koordinaci díla s aktuálně projednávanou změnou doplnění technologie audio systému, která je aktuálně v řešení OBJ s TP a PM. (minimálně v rozsahu podium SO-01, SO-05, SO-07 (dvorní část).          OBJ projednal v minulém týdnu zadání „audia“ s TP, který ve spolupráci s odborným projektantem vydá návrh provedení audia u dotčených objektů SO-01, SO-05, SO-07.          PM ověří u TP termín vydání PD Audio.          Dnes po KD proběhne koordinační schůzka AUDIO, následně bude PM informovat GD o jejich závěrech a času nutného pro vydání zadání AUDIA.          Trvá aktuálně v řešení  <b>PM předal zadání na potenciálního dodavatele Praha Music centrum za účelem vypracování technického řešení.</b></p>	<p>PM, GD, OBJ, TP  OBJ, TP  TP</p>	<p>Do: 25.9.2020  Do: Bude upřesněn</p>	
16.5	<p>PM požaduje po GD zavést seznam vzorků dodávek materiálů a kompletačních či technologických prvků včetně finálních povrchů podléhající odsouhlasení OBJ, TP, PM pro Všechny stavební objekty.          PM dále žádá GD o předložení HMG předkládání vzorků k posouzení a odsouhlasení.          Trvá          Trvá</p>	<p>PM, GD, OBJ, TP  GD</p>	<p>Do: 25.9.2020</p>	

## Stodola Třebušín

20.1	<i>PM zadá zpracovateli tepelného štítu posouzení zdiva SO01 (Porotherm / Heluz) s ohledem na aktuální hodnoty tepelného štítu objektu SO01 v platné PD. Aktuálně projednáno s panem Pelech bez nutnosti řešení se zpracovatelem energetického štítu.</i>	PM	Do: KD	
------	---	----	-----------	--

**Poznámka:** Všichni účastníci KDP jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 2 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.