

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY**Název stavby: Stodola Třebušín**

<i>datum:</i>	<i>typ jednání:</i>	<i>místo:</i>	<i>zapsal:</i>	03
8.06.2020	KONTROLNÍ DEN STAVBY	Stavba: Stodola Třebušín	J. Semotán	

firma:	funkce v projektu:	zástupce:	přít.:	zaslat:	Kontakt:
OBJ	Zástupce investora	Dana Legnerová	X	X	starosta@trebusin.cz 734 674 109
OBJ	Zástupce investora	Tomáš Brabec	X	X	brabec@trebusin.cz 774 124 359
OBJ	Zástupce investora	Miroslav Navrátil		X	mistostarosta@trebusin.cz 734 674 119
HIP	Odpovědný projektant	Roman Pelech	X	X	projekty.pelech@gmail.com 603 165 040
Project Management Service (PMS)	Technický dozor stavebníka	Jan Semotán	X	X	semotan@pmservice.cz 602 690 321
Project Management Service (PMS)	Technický dozor stavebníka	Radek Janoušek		X	janousek@pmservice.cz 257 275 470, 602 368 150
GD	Vedoucí projektu	Janda		X	janda@rader-falge.cz 702 290 088
GD	Stavbyvedoucí	Maršík	X	X	marsik@rader-falge.cz 702 207 044
Arch	Architekt	Pavel Kopecký		X	pavel@formace.cz 777 237 606
KBOZP	KBOZP	Vítězslav Dejl		X	v.dejl@seznam.cz

LEGENDA :

Číslování úkolů : 1.3

- 1. - pořadí zápisu
- 8. - číslo bodu zápisu

- text **TUČNĚ** značí nový úkol nebo rozšíření předchozího textu na aktuálním kontrolním dni
- *kurzivou text* znamená již neaktuální část zápisu

Stodola Třebušín

1. POSTUP PRACÍ, PŘIPOMÍNKY, INFORMACE				
Pozice	Předmět	Zajistí	Termín	Poznámka
1.1	Termín následujícího KD: V 9:00 15.06.2020			
1.3	<p>Plán předpokládaných činností GD bude zasílán periodicky elektronicky na účastníky z KD vždy k pátku v týdnu na následující týden.</p> <p>Trvá, bude zasíláno průběžně</p> <p>Neprovedeno, GD zašle dnes aktuální plán</p> <p>Splněno, GD bude plán zasílat periodicky vždy k pátku v týdnu. Bod vypuštěn</p>	GD		
1.4	<p>GD provede smluvně převod vody pro svou potřebu na GD, dále GD zažádá o staveništní přípojku elektro pro potřebu GD. Do zrealizování staveništní přípojky bude GD hradit náklad na elektřinu dle zaznamenaných stavů měřidel.</p> <p>Stav vody při zahájení odečtu GD: 328,7 M3 El. Číslo. 9041061021258878 stav při odečtu sazba T1 1030 KWh T2 0 KWh.</p> <p>GD dnes na KD vznesl požadavek na OBJ o předání platných smluv a plné moci za účelem převodu médií. OBJ předá GD po KD dnes.</p> <p>Předáno, GD zajišťuje převod, který bude zrealizován cca do 30 dnů.</p> <p>GD avizuje převod médií k 12.6.2020 a k 15.6.2020 bude stavba připojena včetně zařízení staveniště. Starosta obce dnes informoval, že voda se převádět na GD smluvně nebude a bude se pouze účtovat na základě zaznamenaných stavů měřidel.</p>	GD		
1.5	<p>GD dokončí zařízení staveniště cca do 14 dnů. Oplocení GD provede v co nejkratším termínu. GD vypracuje žádost o zapůjčení obecného pozemku za účelem umístění zařízení staveniště. GD následně zpracuje situaci ZS včetně zakreslení staveništního oplocení a obešle dotčené sousedy k vyjádření.</p> <p>GD dnes na KD předal OBJ žádost o zapůjčení obecného pozemku. Situaci ZS + oplocení GD vypracuje bezodkladně včetně doručení dotčeným sousedům.</p> <p>Trvá, GD provede v náhradním termínu.</p> <p>GD informoval dnes OBJ o přesunu ZS na pozemek stavby (nevyužije nabídku na pronájem aktuálního pozemku s umístěným ZS). OBJ v této věci osloví vedení GD za účelem projednání umístění ZS.</p>	GD	Do: 2.6.2020	
1.7	<p>GD provede před zahájením prací paspart sousedních objektů a přístupových komunikací. V termínu do předání staveniště, které se předpokládá v následujícím týdnu.</p> <p>GD dokument zpracovává a vydá jej do následujícího KD. Úkol nesplněn, GD paspart vydá v náhradním termínu.</p> <p>Trvá</p>	GD	Do: 29.5.2020 Do: 2.6.2020	
1.8	<p>OBJ s TDO požaduje po GD zajistit postup realizace díla s prioritou posouzení stávajícího krovu hlavního stavebního objektu a stanovení jeho renovace formou detailního HMG</p> <p>GD aktuálně jedná se statikem a mykologem o prohlídce krovu v místě stavby. GD zajistí vypracování odborných posudků. TDO s OBJ apelují na GD o vypracování</p>	OBJ, TDO, GD		

Stodola Třebušín

	<p>posudků, pokud možno bezodkladně. GD dnes informoval na KD o prohlídce krovu statikem dnes ve cca 14/30 hod. Následně GD o stavu krovu bude informovat HIP, OBJ s TDO na základě vypracovaného statického posouzení. GD dnes informoval na KD o provedené prohlídce statikem, který aktuálně vypracovává zprávu se statickým posouzením.</p>		<p>Do: 1.6.2020</p>	
1.10	<p>Dnes na stavbě za účasti HIP bylo provedeno posouzení založení kamenné stěny navazující na hlavní stavební objekt „Stodola“. HIP doporučuje kamennou stěnu odstranit včetně přístavku u souseda. Finální rozhodnutí bude provedeno po strojním odstranění zeminy u paty stěny – postup prací bude projednán s GD > následně HIP s OBJ rozhodne o definitivním technickém řešení. Dnes na KD projednáno s GD nutnost provedení strojního obnažení založení stávající kamenné stěny na hranici pozemku. Obnažení základů je potřeba provést v co nejkratším termínu, ale zároveň až po odstranění střech demolovaných přístavků souseda sousedem. Následně HIP posoudí založení této kamenné stěny a projedná s OBJ možnost jejího odstranění, nebo statického zajištění. Finální provedení bude zohledněno GD v postupu prací a HMG. GD dnes informoval na KD o požadavku na odstranění střech přístavků do 8.6.2020. Práce zahájeny a probíhají, aktuálně jsou odstraněny střechy. OBJ čeká na základě projednání z minulého týdne na předložení CN demolice přístavků ze strany GD. GD CN předloží zítra tj. 9.6.2020. Na základě této CN bude rozhodnuto kdo finálně demolici zajistí.</p>	<p>OBJ, TDO, GD</p>	<p>Termín bude upřesněn</p> <p>Do: 8.6.2020</p>	
1.11	<p>Na následujícím KD bude projednána s GD nutnost zajistit součinnost a koordinaci se sousedem při bouracích pracích přístavků na společné hranici pozemků. Dále bude projednáno s GD způsob umožnění vstupu GD na pozemek souseda a to z hlediska požadavků na BOZP a „předání staveniště-pracoviště“. Aktuálně v projednávání, GD do následujícího KD kvantifikuje požadavky k přístupu na pozemek souseda včetně dopadu činnosti GD na stavby souseda. TDO trvá na vypracování souhrnného plánu prací s HMG na práce na pozemku souseda. GD vypracuje své termínové požadavky do 3.6.2020. TDO urguje GD o splnění požadavku a zaslání plánu realizace s HMG.</p>	<p>OBJ,TDO, GD</p>		<p>Info.</p>
1.12	<p>OBJ na základě aktuálního požadavku HIP zajistil dle požadavků HIP geologický průzkum v požadovaném rozsahu. Geologická zpráva bude zpracovatelem předána v týdnu po 25.5.2020 Trvá OBJ vypracovanou geologickou zprávu zaslal účastníkům z KD dne 28.5.2020. TDO s GD žádají HIP o stanovisko, zda má zpráva geologa dopad do PD, zejména statické části. HIP při projednání na KD avizuje rozšíření základů cca o 10%, statik na revizi PD aktuálně pracuje a HIP PD vydá do 12.6.2020</p>	<p>OBJ,TDO,GD</p> <p>HIP</p>	<p>Po 25.05.2020</p> <p>Do: Bezodkladně</p> <p>Do: 12.6.2020</p>	
2.1	<p>Materiál z demolice souseda je možné uložit na pozemek OBJ v místě které určí OBJ. Za tímto účelem OBJ zašle GD</p>			

Stodola Třebušín

	vhodné zadání. Trvá, práce GD budou s OBJ průběžně koordinovány			Info.

Poznámka: Všichni účastníci KDP jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 2 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.